

## 园林工程竣工验收记录

工程项目	桐庐富春未来城未来湖（富春南渠改造）、金竹溪公园项目—III标金竹溪部分	地 点	桐庐富春未来城		1. 洋州南路旁 E 区块，钢篦子栈道及钢片栏杆因现场施工原因对这 3 个部份施工内容进行甩项处理； 2. 透水混凝土面层因后续工程需要未能施工，等具备施工条件之后再次进行施工； 3. D 区块停车场沥青面层因停车场入口中央处有高压线杆未移除，导致沥青面层无法施工，等具备施工条件之后再次进行施工；	
合同开工日期	年 月 日	合同竣工日期	年 月 日			验收遗留问题的处理
验收日期	年 月 日	工程总造价	74690983 元			
验收内容： 桐庐富春未来城未来湖（富春南渠改造）、金竹溪公园项目—III标金竹溪部分： 本项目总面积约为 186566 m <sup>2</sup> ，2022 年 6 月 9 日已组织各单位对项目进行绿化部分（除去 E 区全部和 B 区局部乔、灌木、地被植物，以及 D 区的局部灌木、地被植物等无条件施工外）的预验收，并已通过验收进入养护阶段。 本次验收为合同范围内的园路、驳岸、铺装、水电安装、景观小品等所有工作内容的竣工验收。 绿化部分已于 2022 年 6 月 9 日进入质量保修期养护阶段。						
工程竣工验收意见	工程质量符合工程建设强制性标准、行业标准和设计文件要求，工程观感质量为好，局部临边防护未到位应设立警示牌及警示线，建议增设栏杆，综合验收结论为合格。				验收小组成员签章	
	建设单位：			 (盖章) 桐庐县富春未来城开发建设有限公司		
	设计单位：		 (盖章) 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司			
	施工单位：		 (盖章) 三江生态环境有限公司			
	监理单位：			 (盖章) 浙江虎跃建设有限公司		
	跟踪审计单位：		(盖章) 浙江天平投资咨询有限公司			
其它参加验收人员：						